

о степени выполнении мероприятий государственной программы Тамбовской области  
за период январь-декабрь 2019 года  
(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
<b>8. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области"</b>						
8.1	Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управление градостроительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)	По состоянию на 31.12.2019: - Построена 1 водозаборная скважина. Работы велись в п. Молодежный Алгаевского сельсовета Моршанского района Тамбовской области; -- осуществлено строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул.Октябрьская в с. Чутановка Кирсановского района; - осуществлено строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул.Молодежная в с.Устье Моршанского района; - осуществлено строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул.Первомайская с.Коростелево Мучкальского района; - осуществлено строительство водопровод второго этапа в с.Старославново Первомайского района Тамбовской области строительство водонапорной башни и водопроводной сети по ул.Аптчная и ул.Интернациональная; - осуществлено строительство водопровода в с.Петровское по ул.Дорожная, ул.Кооперативная Петровского района.	Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 99,5	Данные Росстата (после 01.04.2020)	
8.1.1	Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управление градостроительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)	по ул.Молодежная в с.Устье Моршанского района; - осуществлено строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул.Первомайская с.Коростелево Мучкальского района; - осуществлено строительство водопровод второго этапа в с.Старославново Первомайского района Тамбовской области строительство водонапорной башни и водопроводной сети по ул.Аптчная и ул.Интернациональная; - осуществлено строительство водопровода в с.Петровское по ул.Дорожная, ул.Кооперативная Петровского района.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов - 30,5 %	нет данных	
8.2	Федеральный (региональный) проект «Чистая вода»	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управление градостроительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)	13.02.2019 между Минстроем России и администрацией Тамбовской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 069-09-2019-294, в котором не указано пообъектное распределение финансовых средств. 02.04.2019 управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области в адрес Минстроя России направлены: - инвестиционный паспорт объекта «Строительство водозаборного узла в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области» для согласования указанного объекта с Минэкономразвития РФ. - пакет документов по объекту «Строительство водозаборного узла в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области» По состоянию на 31.12.2019г данный объект построен и введен в эксплуатацию	Доля населения Тамбовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения/строительств во объектов — 89,3%/1	89,3%/1	
10.	<b>Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:</b>					
10.2	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	управление ТЭК и ЖКХ области	Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2019 году ведутся в соответствии с краткосрочным планом реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов, утвержденным постановлением администрации области от 13.09.2018 № 926 (в ред. от 31.12.2019). В 2019 году количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате капитального ремонта, составило 25,8 тыс.чел.	количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов - 167,6 тыс.человек	173,5	нет
10.2.1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	управление ТЭК и ЖКХ области	Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2019 году ведутся в соответствии с краткосрочным планом реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов, утвержденным постановлением администрации области от 13.09.2018 № 926 (в ред. от 31.12.2019). Выполнен капитальный ремонт в 256 домах, общей площадью 722,1 тыс. кв.м. на сумму 649068,8 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019 все работы завершены. Уменьшение стоимости работ по сравнению с предусмотренной мероприятиями гос.программы вызвано корректировкой стоимости по факту выполненных работ.	увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года - 41,4%	41,40%	нет



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые	
10.2.2.	Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области»	управление ТЭК и ЖКХ области	В соответствии с протоколом заседания правления фонда от 01.08.2016 № 145 штатная численность составляет 18 человек. В 2019 году предоставлена субсидия в объеме 20008,8 тыс.рублей.	штатная численность - <b>18 человек</b>	штатная численность - <b>18 человек</b>	нет
10.2.3.	Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случае возникновения неотложной необходимости	управление ТЭК и ЖКХ области	В соответствии с требованиями п.8.8 ст.13 Жилищного кодекса РФ, ч. 3 ст. 12 Закона области от 23.07.2013 № 309-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области" предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта в случае возникновения неотложной необходимости. В 2019 году ситуации, в которых требовалась неотложная необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, не возникли.			
10.6.	<i>Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</i>	управление ТЭК и ЖКХ области	Работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ведутся в соответствии с утвержденной областной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы. На 31.12.2019 заключено 43 контракта на расселение 2691,9 кв.м аварийного жилищного фонда (на расселение 81 квартиры), что составляет 97,67% от всей расселяемой площади, в соответствии с контрактами приобретаются жилые помещения (82 квартиры) общей площадью 3561,73 кв.м, на общую сумму 127 464,06 тыс.руб. На 01.01.2020 в результате реализации программы на территории области переселены 39 человек, проживающие в жилых помещениях общей площадью 506,7 кв.м ( это 9 квартир в г.Тамбове общей площадью 369,3 кв.м, проживают 30 человек и 3 квартиры в г.Моршанске, общей площадью 137,4 кв.м, проживают 9 человек).	1. количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда- <b>0,39 тыс.кв.м</b>	1. количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда- <b>0,507 тыс.кв.м</b>	нет
10.6.1.	обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансирование которых осуществляется с использованием средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	управление ТЭК и ЖКХ области	На 01.01.2020 в результате реализации программы на территории области переселены 39 человек, проживающие в жилых помещениях общей площадью 506,7 кв.м ( это 9 квартир в г.Тамбове общей площадью 369,3 кв.м, проживают 30 человек и 3 квартиры в г.Моршанске, общей площадью 137,4 кв.м, проживают 9 человек).	1. количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда- <b>0,39 тыс.кв.м</b> 2. количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - <b>0,020 тыс.человек</b>	1. количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда- <b>0,507 тыс.кв.м</b> 2. количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - <b>0,039 тыс.человек</b>	нет
10.7.2.	Расходы на обеспечение функционирования государственных органов	управление ТЭК и ЖКХ области	В соответствии с приказом управления ТЭК и ЖКХ области от 07.06.2018 №61 штатная численность составляет 29 человек. В 2019 году предоставлена субсидия в объеме 19805,4 тыс.рублей.	штатная численность - <b>29 человек</b>	штатная численность - <b>29 человек</b>	нет
10.11.	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	управление ТЭК и ЖКХ области	подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры	Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов - 5 шт.	1	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые	
10.11.2.	обеспечение мероприятий по модернизации объектов водоснабжения, водоотведения	управление ТЭК и ЖКХ области	государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена заявка тамбовской области на строительство одно из пяти планируемых объектов строительства канализационного коллектора по ул. Пролетарская г. Рассказово. Начало строительства 2019 год окончание 2021 год.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения/ количество перерывов в результате аварий, засоров и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоотведения - 9,9 ед/км сетей	В 2019 г. проведены общестроительные работы по КНС по ул. Пролетарской, 437 000 ПФ «Раском» и по КНС ул. Победы: - разрытие котлована под КНС по ул. Пролетарской, 437 000 ПФ «Раском»; - изготовлены монолитные фундаменты Ф1 и Ф2 под КНС по ул. Пролетарской, 437 000 ПФ «Раском» - изготовлены монолитные фундаменты Ф1 и Ф2 под КНС по ул. Победы.	

Врио начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области

Начальник отдела бухгалтерского учета и кадровой работы

И.о. начальника отдела по реализации национальных проектов и модернизации жилищно-коммунального комплекса

Консультант отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса

Консультант отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса

*Е.Ю. Выгузова*

Е.Ю. Выгузова

*Т.Н. Воскресенская*

Т.Н. Воскресенская

*А.Н. Горденков*

А.Н. Горденков

*Е.П. Кочеткова*

Е.П. Кочеткова

*Е.С. Селезнева*

Е.С. Селезнева